添付資料「全体工事工程」

全　体　工　事　工　程

年　度	2020年度(令和2年度)				2021年度(令和3年度)												2022年度(令和4年度)												2023年度(令和5年度)												2024年度(令和6年度)								
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
延　月			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
設計工程																																																
工事実施設計																																																
詳細設計																																																
許可申請手続き(建設工事)																																															
土木建築工事																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
仮設工事																																															
エネルギー回収型廃棄物処理施設																																															
マテリアルリサイクル推進施設																																															
管理棟・計量棟・車庫棟 資源保管ストックヤード棟																																															
外構工事																																															
プラントエ事																													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
エネルギー回収型廃棄物処理施設																																															
マテリアルリサイクル推進施設																																															

実施設計
詳細設計
申請
許可
契約
土木建築工事着工
プラントエ事着工
受電
引渡し
仮囲い・仮設事務所　等
土木建築工事
建築機械設備・建築電気設備工事
土木建築工事
建築機械・電気設備工事
土木建築工事
建築機械・電気設備工事
建築主事検査
消防検査
試運転調整
外構工事
機器据付工事
築炉・耐火工事
配管・電気・計装・断熱・塗装工事
予備性能試験
性能試験
無負荷試運転調整
負荷試運転調整
機器据付工事
配管・電気・計装・塗装工事
無負荷試運転調整
負荷試運転調整